


平行检验记录表

工程名称: 天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	37、38、39 光伏区接地 安装	实施单位	湖北华网
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢截面及厚度	按设计规定	符合设计		
2	接地体地下埋深	≥600 mm	符合要求		
3	接地体外缘闭合角形状	圆弧形	符合要求		
4	接地体引出线的防腐措施	紧刷防腐漆	符合要求		
5	搭接长度	圆钢与扁钢	符合要求		
6	搭接长度	扁钢与扁钢	符合要求		
7	焊接部位表面处理	刷防腐漆	符合要求		
8	焊接部位检查	牢固	牢固		
9	回填土	无石块、杂物	符合要求		
10	接地电阻	按设计规定	符合设计		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺、兆欧表			
检验人员		检验日期	2017 年 7 月 30 日		

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的口框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。

