


平行检验记录表

工程名称: 天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	23、24、25 光伏区汇流箱安装	实施单位	湖北华网
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	位置		符合图纸设计	符合设计	
2	支架和固定螺栓		镀锌件	符合要求	
3	垂直度		允许偏差应小于 1.5mm	符合要求	
4	接地		应牢固、可靠	符合要求	
5	接地线的截面		符合设计要求	符合设计	
6	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、钢卷尺、兆欧表		
检验人员			检验日期	2017 年 10 月 20 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。

