

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	大棚区桩基施工	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	管桩桩顶标高	设计图纸	147.18m, 147.19m	设计 147.2m	
2	管桩东西向间距	设计图纸	3.5m, 3.49m		
3	桩基垂直度	GB50202-2002	89°, 88°, 90°		
检验结论		符合图纸要求			
检验仪器及编号		水准仪, 钢卷尺, 角度仪			
检验人员	杨长利	检验日期	2016年09月21日		