


平行检验记录表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW(黑沿子一期)光伏发电项目

编号: JLPX-TJJL-096

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工序			
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏场区道路	实施单位	河北荣威安装工程 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	原材料材质	必须符合设计要求和现行有关标准规定	符合要求	GB/T50796-2012	
2	混凝土强度	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求	GB/T50796-2012	
3	路面外观质量	不应有露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、啃边、掉角、印痕和车轮现象；接缝填缝应平实、粘结牢固，缘缝清洁整齐	符合要求	GB/T50796-2012	
	伸缩缝及施工缝留置质量	符合设计要求和现行有关标准的规定，位置准确，缝壁垂直，缝宽一致，填缝密实；传力杆必须与缝面垂直	符合要求	GB/T50796-2012	
	路面厚度偏差	+20~-5	符合要求	GB/T50796-2012	
	灌缝材料	必须符合设计要求和现行有关标准规定	符合要求	GB/T50796-2012	
	路面宽度偏差	±20	符合要求	GB/T50796-2012	
	路面平整度	≤5	符合要求	GB/T50796-2012	
	纵坡标高偏差	±10	符合要求	GB/T50796-2012	
	横坡偏差	坡长的±0.25%	符合要求	GB/T50796-2012	
	纵缝顺直度	≤10	符合要求	GB/T50796-2012	
	横缝顺直度	≤10	符合要求	GB/T50796-2012	
	板边垂直度	±5mm，胀缝板边垂直度无误差	符合要求	GB/T50796-2012	
	相邻板高差	≤3	符合要求	GB/T50796-2012	
	井框与路面高差	≤3	符合要求	GB/T50796-2012	
检验结论			符合要求		
检验人员			检验日期	2017年10月3日	