

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----001

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	预埋桩	材料型号规格	SD-F29-5002	
		生产厂家	森源光伏构件有限公司	使用部位	1#方阵至9#方阵光伏区	
	工序	工序名称		实施单位		河南华普
		其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1.	预埋桩直径	≥76mm	76. 77. 75. 76. 77. 75. 76		合格	
2.	预埋桩长度	700mm	701. 702. 700. 701. 701. 700		合格	
3.	预埋桩壁厚	4.5mm	4.51. 4.50. 4.51. 4.52. 4.51.		合格	
4.	预埋桩镀锌厚度	≥65	69. 71. 86. 101. 96. 89. 90. 91		合格	
检验结论			合格			
检验仪器及编号			镀锌测厚仪、5m卷尺、游标卡尺			
检验人员			郭光禄			
检验日期			2016年12月25日			