

平行检验记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-039

检验对象分类			☒ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	黄绿接地线	设备型号规格	BVR 4
		生产厂家	华东电缆有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	芯数×截面		1×4	合格	
2.	绝缘线芯颜色		黄绿双色	合格	
3.	导线根数		19	合格	
4.	绝缘平均厚度		最小 0.8mm	合格	
5.	平均外径		最大 4.8mm	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	王 敬		检验日期	2011 年 4 月 13 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。