

# 土方开挖工程平行检验表

编号: 040001020101001

表 5.3.1

|             |  |                                                          |  |             |  |            |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 单位(子单位)     |  | 220kV 屋外配电装置构筑物                                          |  | 分部(子分部)工程名称 |  | 土石方工程      |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称      |  | 土方开挖                                                     |  | 验收部位        |  | #2 独立避雷针基础 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位        |  | 天津市光宇电力工程安装有限公司                                          |  |             |  | 项目经理       |  | 周永生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  | 《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q / GDW-1183-2012) |  |             |  | 专业工长(施工员)  |  | 杨广波 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位        |  | /                                                        |  |             |  | 分包项目经理     |  | /   |  |  |  |  |  |  |  |

  

| 类别                                                                                                 | 序号    | 检查项目                   | 质量标准                                           | 单位                | 质量检验结果                    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主控项目                                                                                               | 1     | 基底土性                   | 应符合设计要求                                        |                   | 基底土性符合设计要求                |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                    | 2     | 边坡、表面坡度                | 应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。 |                   | 通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定 |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                    | 3     | 标高偏差                   | 柱基、基坑、基槽                                       | 0~-50             | mm                        | -15     | -10 | -22 | -35 | -30 | -25 | -24 | -30 | -24 | -15 |     |
|                                                                                                    |       |                        | 挖方场地平整                                         | 人工                |                           | +10~-30 | 6   | -28 | -14 | -15 | -19 | -25 | -16 | -20 | -18 | -22 |
|                                                                                                    |       |                        |                                                | 机械                |                           | ±50     | 30  | 40  | 25  | -15 | 30  | 20  | -25 | 20  | -30 | 10  |
|                                                                                                    |       |                        | 管沟                                             | 0~-50             |                           | /       | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |     |
|                                                                                                    |       |                        | 地(路)面基层                                        | 0~-20             |                           | /       | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |     |
|                                                                                                    | 4     | 长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差    | 柱基、基坑、基槽                                       | +20~0             | mm                        | 10      | 16  | 14  | 12  | 16  | 10  | 14  | 15  | 16  | 8   |     |
|                                                                                                    |       |                        | 挖方场地平整                                         | 人工                |                           | +20~0   | 12  | 10  | 15  | 12  | 17  | 16  | 14  | 15  | 15  | 14  |
|                                                                                                    |       |                        |                                                | 机械                |                           | +50~0   | 46  | 40  | 25  | 28  | 28  | 35  | 15  | 40  | 30  | 42  |
| 管沟                                                                                                 |       |                        | +50~0                                          |                   |                           | /       | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |     |
| 一般项目                                                                                               | 表面平整度 | 柱基、基坑、基槽               | ≤20                                            | mm                | 18                        | 15      | 14  | 15  | 10  | 16  | 14  | 14  | 10  | 12  |     |     |
|                                                                                                    |       | 挖方场地平整                 | 人工                                             |                   | ≤20                       | 10      | 16  | 10  | 16  | 10  | 18  | 9   | 18  | 15  | 10  |     |
|                                                                                                    |       |                        | 机械                                             |                   | ≤50                       | 30      | 35  | 45  | 35  | 25  | 25  | 24  | 30  | 32  | 24  |     |
|                                                                                                    |       | 管沟                     | ≤20                                            |                   | /                         | /       | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |     |     |
|                                                                                                    |       | 地(路)面基层 <sup>(注)</sup> | ≤20                                            |                   | /                         | /       | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |     |     |
| 验收结论                                                                                               |       | 符合要求                   |                                                |                   |                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 专业监理工程师:                                                                                           |       |                        |                                                | 施工单位质量员:          |                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <br>2017年03月30日 |       |                        |                                                | 刘军<br>2017年03月30日 |                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。                                                                 |       |                        |                                                |                   |                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |