


# 钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-001

|                                                                                                                                                                                       |    |                           |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                  |    | 金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 |           |             | 检验部位                                                                                                                           |          | 综合楼地梁 |      |      |      |      |      |      |
| 序号                                                                                                                                                                                    |    | 检查内容                      |           |             | 检查情况                                                                                                                           |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                     | 1  | 外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)     |           |             | 外观质量良好, 无锈蚀、裂纹、损伤、油污等                                                                                                          |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 2  | 钢筋型号规格间距                  |           |             | $\Phi 8@200(4)$ ; B: $4\Phi 25+2\Phi 22$ ; T: $4\Phi 20$<br>G: $4\Phi 18$ ; L: $\Phi 8@400$ ; Y: $\Phi 20@200$ ; $\Phi 10@200$ |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                     | 项次 | 项 目                       |           | 设计值<br>(mm) | 允许偏差<br>(mm)                                                                                                                   | 实测值(mm)  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 1  | 直径偏差(mm)                  |           | 8~25        | $\pm 0.5$                                                                                                                      | -0.4     | -0.3  | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |      |
|                                                                                                                                                                                       | 2  | 箍筋平直段长度                   |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 3  | 箍筋内净尺寸                    |           |             | $\pm 5$                                                                                                                        | +4       | +3    | +4   | +5   | +3   | +4   | -4   |      |
|                                                                                                                                                                                       | 4  | 受力钢筋                      | 间距        |             | $\pm 10$                                                                                                                       |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       |    |                           | 排距        |             | $\pm 5$                                                                                                                        |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       |    |                           | 保护层<br>厚度 | 基础          | 40                                                                                                                             | $\pm 10$ | -3    | -1   | +0.5 | +1   | +5   | -2   | +0.4 |
|                                                                                                                                                                                       |    |                           |           | 柱、梁         |                                                                                                                                | $\pm 5$  |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       |    |                           | 板、墙、壳     |             | $\pm 3$                                                                                                                        |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 5  | 箍筋和横向钢筋间距                 |           |             | $\pm 20$                                                                                                                       |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 6  | 钢筋弯起点位置                   |           |             | $\pm 20$                                                                                                                       | +9       | +8    | +14  | +17  | +10  | -15  | +17  |      |
|                                                                                                                                                                                       | 7  | 钢筋接头位置及长度                 |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 8  | 钢筋锚固长度(锚固位置)              |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                       | 9  | 预埋件                       | 中心位置      |             | 5                                                                                                                              |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 水平高差                                                                                                                                                                                  |    |                           |           | +3, 0       |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 检测结论和意见:<br><div style="text-align: center;">  </div>                                              |    |                           |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 监理工程师(签字、签章):  <div style="float: right; text-align: right;">           2018年11月25日         </div> |    |                           |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |
| 说明:<br>1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。<br>2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。<br>3、主要构件不得少于 3 处。<br>4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。<br>5、黑体字为必验子项目。     |    |                           |           |             |                                                                                                                                |          |       |      |      |      |      |      |      |

# 模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-002

|                                                                                                                                                                                    |                           |           |         |       |              |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------|--------------|----------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|
| 工程名称                                                                                                                                                                               | 金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 |           |         |       | 检查部位         | 综合楼地梁    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| 序号                                                                                                                                                                                 | 检查内容                      |           |         |       | 检验情况         |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| 1                                                                                                                                                                                  | 1. 模板的接缝。                 |           |         |       | 符合要求         |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 2. 模板的隔离剂。                |           |         |       | 涂刷均匀、无沾污钢筋现象 |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 3. 模板的清理、平整度。             |           |         |       | 符合要求         |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| 2                                                                                                                                                                                  | 项次                        | 项目 (现浇结构) |         |       | 允许偏差 (mm)    | 实测值 (mm) |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 1                         | 轴线位置      | 1       | 基础    | 15           | 1        | 1  | 4  | 0.4 | 5  | 2  | 3  | 8  | 0.5 | 1  |
|                                                                                                                                                                                    |                           |           | 2       | 独立基础  | 10           |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    |                           |           | 3       | 墙、柱、梁 | 8            |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    |                           |           | 4       | 剪力墙   | 5            |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 2                         | 垂直度       | 层高      | ≤5m   | 8            | 6        | 5  | 3  | 2   | 6  | 2  | 4  | 2  | 1   | 4  |
|                                                                                                                                                                                    |                           |           |         | >5m   | 10           |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 3                         | 标高        | 底模上表面标高 |       | ±10          | +6       | +3 | +8 | -1  | -4 | -2 | -5 | +2 | -9  | 0  |
|                                                                                                                                                                                    |                           |           | 板厚      |       | ±10          | -4       | +2 | +3 | -6  | +4 | -2 | +3 | -2 | -7  | -5 |
|                                                                                                                                                                                    | 4                         | 截面尺寸      |         |       | +8, -5       | +7       | -2 | -4 | -3  | +6 | -1 | -5 | +4 | -3  | -3 |
|                                                                                                                                                                                    | 5                         | 表面平整度     |         |       | 8            | 4        | 2  | 6  | 1   | 7  | 5  | 2  | 4  | 5   | 2  |
|                                                                                                                                                                                    | 6                         | 预留孔洞中心线位置 |         |       | 15           |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                    | 检测结论和意见:                  |           |         |       |              |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| <div style="text-align: center;">  </div>                                                       |                           |           |         |       |              |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| 监理工程师 (签字、签章): <span style="float: right;">2016 年 11 月 25 日</span>                                                                                                                 |                           |           |         |       |              |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |
| 说明:<br>1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。<br>2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。<br>3、主要构件不得少于 3 处。<br>4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。<br>5、黑体字为必验子项目。 |                           |           |         |       |              |          |    |    |     |    |    |    |    |     |    |

# 现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-003

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |                                       |                                        |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                 | 金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 |          |                                       | 检查部位                                   | 综合楼地梁                       |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                   | 检查内容                      |          |                                       | 检验情况                                   |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 现浇结构外观质量缺陷                | 露筋       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 蜂窝       | <input type="checkbox"/> 无            | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 孔洞       | <input type="checkbox"/> 无            | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 夹渣       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 疏松       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 裂缝       | <input type="checkbox"/> 无            | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 连接部位缺陷   | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 外形缺陷     | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 外表缺陷     | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 一般            | <input type="checkbox"/> 严重 |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 项次                        | 项目       | 允许偏差 (mm)                             | 实测值 (mm)                               |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                         | 轴线位置     | 基础                                    | 15                                     | 0                           | 3  | 5  | 8  | 6  | 0  | 0.5 | 1  | 6  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          | 独立基础                                  | 10                                     |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          | 墙、柱、梁                                 | 8                                      |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          | 剪力墙                                   | 5                                      |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                         | 垂直度 (每层) | ≤5m                                   | 8                                      | 4                           | 3  | 2  | 7  | 5  | 2  | 3   | 0  | 6  | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          | >5m                                   | 10                                     |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 层高       | ±10                                   | -5                                     | -8                          | -1 | -2 | -4 | +1 | -5 | -3  | -9 | -6 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 截面尺寸     | +8, -5                                | +7                                     | -4                          | -4 | -4 | +2 | -3 | -5 | +1  | +8 | -3 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                         | 表面平整度    | 8                                     | 3                                      | 6                           | 7  | 4  | 2  | 3  | 4  | 5   | 2  | 1  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                         | 预留洞中心线位置 | 15                                    |                                        |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 检验结论和意见:                  |          |                                       |                                        |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>监理工程师 (签字、签章):</p>  </div> <div> <p>2016 年 11 月 20 日</p> </div> </div> |                           |          |                                       |                                        |                             |    |    |    |    |    |     |    |    |   |