

平行检验记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM26-GFQDQ-03

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他	3#方阵		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	组件、支架安装		合格		
	组件几何尺寸、外观质量	GBT50796、GB50794	合格		
	支架外观质量、表面防腐层厚度	GBT50796、GB50794	合格		
	组件、支架的质量证明文件	GBT50796、GB50794	合格		
	安装倾斜角度	GBT50796、GB50794	合格		
	组件东西向、南北向间距、接地连接	GBT50796、GB50794	合格		
2	逆变器安装		合格		
	外观质量检查	GBT50796、GB50794	合格		
	安装高度、位置、垂直度等	GBT50796、GB50794	合格		
	电缆终端制作、连接、接地安装	GBT50796、GB50794	合格		
3	汇流箱		合格		
	外观检查、配件检查	GBT50796、GB50794	合格		
	安装高度、位置、垂直度等	GBT50796、GB50794	合格		
	电缆终端制作、连接、接地安装	GBT50796、GB50794	合格		
4	桥架安装		合格		
	材料规格型号、外观检查	GBT50796、GB50794	合格		
	材料质量证明文件	GBT50796、GB50794	合格		
	安装高度、水平度	GBT50796、GB50794	合格		
	连接件、切口处理	GBT50796、GB50794	合格		
	桥架件接地、整体接地	GBT50796、GB50794	合格		
	桥架支撑间距、水平度、紧固性	GBT50796、GB50794	合格		
5	电缆敷设		合格		
	材料规格型号、外观检查	GBT50796、GB50794	合格		
	延展长度、电缆之间间距	GBT50796、GB50794	合格		
	预留电缆长度、弯曲度	GBT50796、GB50794	合格		
6	接地		合格		
	接地材质、搭接焊接长度	GBT50796、GB50794	合格		
	焊接外观质量	GBT50796、GB50794	合格		
	防腐	GBT50796、GB50794	合格		
检验结论					
检验仪器及编号			合格		
检验人员	张琳琳	检验日期	2017年06月27日		