

平行检验记录表

工程名称：偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YSGF-PXJ-009

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	防护等级	符合设计、合同要求	符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求		
3	元器件	完好、无松动	符合要求		
4	开关和熔断器	断开灵活、可靠	符合要求		
5	位置	符合图纸设计	符合要求		
6	支架和固定螺栓	镀锌件	符合要求		
7	垂直度	允许偏差应小 1.5mm	符合要求		
8	接地	应牢固、可靠	符合要求		
9	接地线的截面	符合设计要求	符合要求		
10	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	符合要求		
11	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	符合要求		
12	防护等级	符合设计、合同要求	符合要求		
13	外形尺寸	符合图纸	符合要求		
14	元器件	完好、无松动	符合要求		
15	开关和熔断器	断开灵活、可靠	符合要求		
16	位置	符合图纸设计	符合要求		
17	支架和固定螺栓	镀锌件	符合要求		
18	垂直度	允许偏差应小 1.5mm	符合要求		
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人			检验日期	2017.6.1	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

