


# 钢筋安装平行检验表

编号: 030001

表 5.7.5 (续表)

2.

| 类别                                                                                         | 序号   | 检查项目        | 质量标准                                                         | 单位       | 质量检验结果                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 一般项目                                                                                       | 4    | 箍筋配置        | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内, 应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定 |          | 箍筋为直径 8mm 钢筋, 间距为 200mm, 加密区间距 100mm                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|                                                                                            | 5    | 网片长、宽偏差     | $\pm 10$                                                     | mm       | 1                                                                                          | 2  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 4  | 7  | -4 |   |
|                                                                                            | 6    | 网眼尺寸偏差      | $\pm 20$                                                     | mm       | 8                                                                                          | 7  | 6  | 9  | 8  | 5  | -4 | 10 | 11 | 14 |   |
|                                                                                            | 7    | 网片对角线差      | $\leq 10$                                                    | mm       | 5                                                                                          | 4  | 3  | 5  | 6  | 7  | 2  | 1  | 3  | 4  |   |
|                                                                                            | 8    | 钢筋骨架长度偏差    | $\pm 10$                                                     | mm       | /                                                                                          | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |   |
|                                                                                            | 9    | 宽、高度偏差      | $\pm 5$                                                      | mm       | /                                                                                          | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |   |
|                                                                                            | 10   | 间距偏差        | $\pm 10$                                                     | mm       | -5                                                                                         | 5  | 6  | 4  | 2  | -3 | 4  | 7  | 3  | 2  |   |
|                                                                                            | 11   | 排距偏差        | $\pm 5$                                                      | mm       | 3                                                                                          | 1  | 3  | 2  | -1 | 4  | -2 | 3  | 2  | 3  |   |
|                                                                                            | 12   | 受力钢筋保护层厚度偏差 | 基础                                                           | $\pm 10$ | mm                                                                                         | 3  | -5 | 6  | 4  | 2  | -2 | 4  | 5  | 4  | 2 |
|                                                                                            |      |             | 柱、梁                                                          | $\pm 5$  | mm                                                                                         | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |   |
|                                                                                            |      |             | 板、墙、壳                                                        | $\pm 3$  | mm                                                                                         | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |   |
|                                                                                            | 13   | 箍筋、横向钢筋间距偏差 | $\pm 20$                                                     | mm       | 5                                                                                          | -3 | 10 | 11 | 14 | 8  | 7  | 6  | 7  | 8  |   |
|                                                                                            | 14   | 钢筋弯起点位移     | $\leq 20$                                                    | mm       | 9                                                                                          | 9  | 3  | 5  | 7  | 6  | 4  | 5  | 6  | 2  |   |
|                                                                                            | 15   | 预埋件中心位移     | $\leq 5$                                                     | mm       | 1                                                                                          | 2  | 1  | 3  | 4  | 2  | 3  | 1  | 4  | 1  |   |
|                                                                                            | 16   | 水平高差        | $+3 \sim 0$                                                  | mm       | 1                                                                                          | 2  | 1  | 0  | 3  | 1  | 0  | 2  | 1  | 3  |   |
|                                                                                            | 验收结论 |             |                                                              | 符合要求     |                                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 专业监理工程师:                                                                                   |      |             |                                                              |          | 施工单位质量员:                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <br>张建设 |      |             |                                                              |          | <br>朱昆 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 2017年 7月 6日                                                                                |      |             |                                                              |          | 2017年 7月 6日                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 注: 表中 d 为纵向受力钢筋的较大直径, l 为搭接长度                                                              |      |             |                                                              |          |                                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |