

# 平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-GK-04-01-001

| 检验对象分类   |          |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称                                                                                                            |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料       | 材料名称                                                                                                            | 模 板                         | 材料型号规格                      |                                        |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |                             | 使用部位                        | 窑瓦村                                    |
|          | 工序       | 工序名称                                                                                                            | 并网柜模板支护                     | 施工单位                        | 河南光坤能源科技工程有限公司                         |
|          |          | 其他                                                                                                              |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目  | 质 量 标 准                                                                                                         | 质量检验结果                      |                             | 备 注                                    |
| 1        | 模板及其支架   | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          | 符合要求                        |                             | 核对规范检查                                 |
| 2        | 隔离剂      | 不得沾污钢筋和混凝土接槎处                                                                                                   | 符合要求                        |                             | 现场检查                                   |
| 3        | 模板安装要求   | 1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；<br>3、模板内的杂物应清理干净；<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 | 符合要求                        |                             | 现场检查                                   |
| 4        | 地坪、胎膜    | 应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    | 符合要求                        |                             | 现场检查                                   |
| 5        | 轴线位移     | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                        |                             | 钢卷尺                                    |
| 6        | 基础截面尺寸偏差 | ±10mm                                                                                                           | 符合要求                        |                             | 钢卷尺                                    |
| 7        | 柱侧向弯曲    | 不大于L2/1000，且不大于15mm                                                                                             | 符合要求                        |                             | 钢卷尺                                    |
| 8        | 垂直度≤5m   | ≤6mm                                                                                                            | 符合要求                        |                             | 水平尺、钢卷尺                                |
| 9        | 表面平整度    | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                        |                             | 水平尺                                    |
| 检验结论     |          | 符合要求                                                                                                            |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |          | 水平尺、钢卷尺                                                                                                         |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 李        |                                                                                                                 | 检验日期                        | 2017年07月09日                 |                                        |

