

平行检验记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桩基定位放线及高程控制	实施单位	北京英杰融创工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	控制桩测设		根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个	符合要求	
2	平面控制精度		设计图纸及应符合二级导线的精度要求	符合要求	
3	高程控制精度		应符合三级水准的精度要求	符合要求	
4	全站仪定位精度		应符合现行有关标准的规定	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 水准仪		
检验人员	胡景		检验日期	2017 年 12 月 16 日	

