

平行检验记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桩基预埋钢筋加工	实施单位	北京英杰融创工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	原材料抽检		钢筋进场时，应按现行国家标准 GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。	符合要求	
2	有抗震要求的框架结构		对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检查所得的强度实测值应符合下列规定：1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30；	符合要求	
3	化学成分专项检验		当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验	符合要求	
4	钢筋表面质量		钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 水准仪		
检验人员	胡景		检验日期	2017 年 12 月 25 日	



由 扫描全能王 扫描创建