

平行检验记录表

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JZL7-JL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预埋钢桩	材料型号规格	1800mm ^Φ 76X4.0mm
		生产厂家	黄骅钰孚泰五金制品有限公司	使用部位	地锚桩
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	预埋钢桩长度测量	设计图纸要求	1800mm/1800mm	合格	
2	预埋钢桩厚度测量	设计图纸要求	3.856mm/4.103mm	合格	
3	预埋钢桩直径测量	设计图纸要求	76mm/76mm	合格	
4	预埋钢桩镀锌层厚度测量	设计图纸要求	85 μ m/110 μ m	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪			
检验人员	丁立	检验日期	2017年12月21日 监理单位		