



平行检验记录表

工程名称: 湖南省湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目

编号: HNX-Y-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2号、6号塔基基础	实施单位	湖南湘中
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基础开挖深度		桩径±5 桩顶标高±50	符合要求	
2	钢筋笼制作		符合设计要求	符合要求	
3	模板安装		满足承载能力	符合要求	
4	混凝土浇筑		符合设计要求	符合要求	
5	桩身垂直度		符合设计要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	李士华		检验日期	2018 年 4 月 17 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表