

## 平行检验记录表

工程名称:市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏发电项目

编号: QCGF-ZH-PXJL-04

| 检验对象分类          |          |      | <input type="checkbox"/> 设备  | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|----------|------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备       | 设备名称 |                              | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |          | 生产厂家 |                              | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料       | 材料名称 |                              | 材料型号规格                      |                                        |
|                 |          | 生产厂家 |                              | 使用部位                        |                                        |
|                 | 工序       | 工序名称 | 组件安装                         | 实施单位                        | 江苏特力有限公司                               |
|                 |          | 其他   |                              |                             |                                        |
| 序号              | 检 验 项 目  |      | 质量标准                         | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1.              | 光伏组件型号规格 |      | 应符合设计要求和国家标准                 | 符合要求                        |                                        |
| 2.              | 光伏组件安装   |      | 应符合设计要求和国家标准<br>可靠固定于支架和连接件上 | 符合要求                        |                                        |
| 3.              | 光伏组件倾角   |      | 倾角误差为±1°                     | 符合要求                        |                                        |
| 4.              | 光伏组件允许误差 |      | 相邻组件边缘高度允许偏差5mm<br>同组组件高度5mm | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论            |          |      | 合格                           |                             |                                        |
| 检验仪器及编号         |          |      | 角度测量仪、钢卷尺。                   |                             |                                        |
| 检验人员            | 张金星      |      | 检验日期                         | 2018 年 05 月 20 日            |                                        |

## 填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。