


平行检验记录表

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL- 015

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序				
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格					
		生产厂家		安装位置					接地沟
	材料	材料名称	接地极	材料型号规格					250*50
		生产厂家	天津隆泽新能源科技有限公司	使用部位					光伏区
	工序	工序名称	接地极焊接检查	实施单位					河南华之源
		其他							
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果					备注
1	接地沟深度		≥600mm	600	650	600	670	620	DL/T5161
2	接地体之间焊接面积 50X4mm		≥2 倍接地体	100	100	100	105	105	DL/T5161
3	接地体入地最低深度		≥2500mm	2520	2480	2505	2500	2470	DL/T5161
4	接地体焊接搭接长度（角钢）		≥6 倍接地体	300	280	305	300	295	DL/T5161
5	接地体防腐措施			良好	良好	良好	良好	良好	
6	沟内有无石块			无	无	无	无	无	
检验结论			合格						
检验仪器及编号			卷尺						
检验人员			检验日期	2018 年 09 月 25 日					

填写、使用说明

- （1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- （2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- （3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。