

平行检验记录表

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	斜梁、横梁	材料型号规格	U41*52*2
		生产厂家	长兴鑫祥新能源科技有限公司	使用部位	厂房屋顶光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		
1	斜梁厚度	2	2.1、2、1.99、2		
2	横梁厚度	2	2、2.1、2、1.99		
3	斜梁、横梁宽度	41±0.2	41.1、41、41.1、41		
4	斜梁、横梁高度	52±0.2	52.1、52.1、52、52.1		
5	斜梁长度	2200 ±0.2	2201、2199、2200、2201		
6	横梁长度	6000 ±0.2	6002、6000、6001、6000		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、卷尺			
检验人员		检验日期	2018 年 11 月 10 日		

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。