

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-035

施工部位	风机销轴油件	检验时间	2019年08月18日
检验项目：检查销轴油件的质量及到货数量。			
检验依据：依据出厂合格证、检验报告、及发货清单			
检验方式：用钢卷尺、油标卡尺、涂层测厚仪、测量检查、对照发货清单清点数量。			
问题及处理情况： 1. 检查风机销轴油件质量、数量符合要求。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部（章）： 专业监理工程师：[Signature] 日期：2019年08月18日			



内蒙古金海新能源科技股份有限公司

发 货 清 单

项目名称: 华能青海共和项目

编号: BT-FHQD-20190816-0224

承运车号: 蒙B99775

机型: MYSE2.0-121-100m (华能青海共和项目)

司机姓名: 谢德瑞

电话: 13848005530

身份证号: 150207198408012078

经销商:

产品名称	规格	材料	单位	每套数量	台套数量	合计	备注
上锚板	Φ 4890/ Φ 3936x55	Q355D	片	1	5	5	连接板10片, M16*110连接螺栓80配套一母两垫
下锚板	Φ 4830/ Φ 3996x60	Q355D	片	1	5	5	分片可更换, 连接板10片, M16*110连接螺栓80
锚栓套管	Φ 54X2L=4320mm	PVC	支	168	5	840	
锚栓套管	Φ 54X2L=4220mm	PVC	支	16	5	80	
尼龙螺母	M48	尼龙6	个	16	5	80	
热收缩套	Φ 70x0.5 L=200mm	-	个	16	5	80	
锚栓保护套M48	M48	尼龙6	个	184	5	920	
耐候结构胶	590ml	/	支	3.7	5	19	
盖帽M48	M48	PE	个	184	5	920	已安装在下锚板
钢套M48	M48	冷轧板	个	184	5	920	已焊接在下锚板
工艺拉杆			根				
工艺螺栓	M30*510		个				
随机文件	技术资料						

交货单位:

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

收货单位:

明阳智慧能源集团股份有限公司

交货地址:

内蒙古包头稀土高新区幸福南路85号

收货地址:

海南省海南州共和县切吉乡

经办人:

刘海伟

收货人:

孙艳兵

签字:

刘海伟

签字:

孙艳兵

电话:

0472-5960018

电话:

18609799611

传真:

0472-5960028

传真:

交货日期:

2019-08-16

收货日期:

2019年 8月 18日