

平行检验记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JZL5-NJBT-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称			
		生产厂家			
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB400 ϕ 12mm $\times$ 9m
		生产厂家	光明金属有限责任公司	使用部位	车棚基础网片
	工序	工序名称	施工单位		
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	原材料抽检☆	钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定	符合要求	见证取样	
2	有抗震要求的框架结构☆	对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3	符合要求	见证取样	
3	化学成分专项检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验	符合要求	见证取样	
4	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈	符合要求		
5	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	$\pm 10\text{mm}$	符合要求	偏差 +5mm	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、卷尺			
检验人员	韩文庆		检验日期	2019 年 6 月 28 日	