


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	PHC 300 AB70*11、PHC 400 A 95*13、管桩	材料型号规格	
		生产厂家	天津佳和嘉德建材贸易有限公司	使用部位	高庄区管桩
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无蜂窝，漏筋、裂缝、色感均匀、装顶处无空隙	符合要求	
2	外径（桩径）		±5 mm	符合要求	
3	管壁厚度		±5 mm	符合要求	
4	顶面平整度		10 mm	符合要求	
5	桩体弯曲		<1/1000L	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			卡尺、钢直尺		
检验人员			检验日期	2019年9月3日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	PHC 300 AB70*11 管桩	材料型号规格	
		生产厂家	东营市东仕工贸有限公司	使用部位	高庄区管桩
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无蜂窝，漏筋、裂缝、色感均匀、装顶处无空隙	符合要求	
2	外径（桩径）		±5 mm	符合要求	
3	管壁厚度		±5 mm	符合要求	
4	顶面平整度		10 mm	符合要求	
5	桩体弯曲		<1/1000L	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			卡尺、钢直尺		
检验人员	尹良		检验日期	2019年9月5日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	PHC 400 AB95 管桩	材料型号规格	
		生产厂家	天津港航桩业有限公司	使用部位	高庄区管桩
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无蜂窝，漏筋、裂缝、色感均匀、装顶处无空隙	符合要求		
2	外径（桩径）	±5 mm	符合要求		
3	管壁厚度	±5 mm	符合要求		
4	顶面平整度	10 mm	符合要求		
5	桩体弯曲	<1/1000L	符合要求		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卡尺、钢直尺			
检验人员	尹足贤	检验日期	2019年9月9日		



扫描全能王 创建

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJBHYJP-CZZH-PX-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	PPHC 400 A 95*13、管桩	材料型号规格	
		生产厂家	天津汤始建华管桩有限公司	使用部位	杨家泊区管桩
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无蜂窝，漏筋、裂缝、色感均匀、装顶处无空隙	符合要求	
2	外径（桩径）		±5 mm	符合要求	
3	管壁厚度		±5 mm	符合要求	
4	顶面平整度		10 mm	符合要求	
5	桩体弯曲		<1/1000L	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			卡尺、钢直尺		
检验人员	严足贤		检验日期	2019年6月5日	



平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	39#区管桩支架基础定位放样及高程控制	实施单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	控制桩测设		主轴线设控制桩 4 个，符合现场施工要求	符合要求	
2	平面控制桩精度		符合二级导线的精度要求，主发电区系统建筑物且应符合现行有关标准的规定	符合要求	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精度要求	符合要求	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			锌层测厚仪		
检验人员	尹足贤		检验日期	2019 年 6 月 9 日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	39#区预应力管桩施工	实施单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位偏差		设计要求	符合要求	
2	桩身检测		设计要求	符合要求	
3	桩顶标高		设计要求±50	符合要求	
4	承载力		设计要求	符合要求	
5	桩头焊接质量及防腐		设计及标准规范要求	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			卷尺等检测工具		
检验仪器及编号			锌层测厚仪		
检验人员	严良		检验日期	2019年11月4日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-009

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	组件	设备型号规格	400Wp 、405Wp
		生产厂家	通威新能源	安装位置	杨家泊场区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	包装及标识		无破损	外观良好	
2	规格型号		设计要求	符合要求	
3	质量证明文件		齐全有效	齐全	
4	设备外观质量		无划痕、损伤,	完好	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			卷尺		
检验仪器及编号			锌层测厚仪		
检验人员	严超		检验日期	2019年0月0日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔产业园（光伏部分）项目
编号：TJBHYJP-CZZH-PX-010

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	组件	设备型号规格	325Wp、
		生产厂家	松下	安装位置	高庄场区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	包装及标识		无破损	外观良好	
2	规格型号		设计要求	符合要求	
3	质量证明文件		齐全有效	齐全	
4	设备外观质量		无划痕、损伤,	完好	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			卷尺		
检验仪器及编号			锌层测厚仪		
检验人员	卢子贤		检验日期	2019年10月	



扫描全能王 创建