


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-063

| 检验对象分类  |                                                                                     |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|         | 材料                                                                                  | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|         |                                                                                     | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|         | 工序                                                                                  | 工序名称 | 36#桥架安装                     | 实施单位                        | 安徽天太太阳能光伏工程有限公司                        |
| 序号      | 检 验 项 目                                                                             |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1       | 型号规格                                                                                |      | 符合设计                        | 符合要求                        |                                        |
| 2       | 镀层                                                                                  |      | 完好                          | 符合要求                        |                                        |
| 3       | 外形                                                                                  |      | 无扭曲、变形                      | 符合要求                        |                                        |
| 4       | 位置                                                                                  |      | 符合设计                        | 符合要求                        |                                        |
| 5       | 支架高度偏差                                                                              |      | $\leq 5$                    | 符合要求                        |                                        |
| 6       | 水平倾斜偏差                                                                              |      | 每米 $\leq 2$                 | 符合要求                        |                                        |
| 7       | 垂直偏差                                                                                |      | 每米 $\leq 2$                 | 符合要求                        |                                        |
| 8       | 内侧弯曲半径                                                                              |      | $> 300$                     | 符合要求                        |                                        |
| 9       | 不同高（宽）桥架连接                                                                          |      | 平缓过渡                        | 符合要求                        |                                        |
| 10      | 桥架对接                                                                                |      | 无错边                         | 符合要求                        |                                        |
| 11      | 桥架盖板安装                                                                              |      | 牢固、便于拆卸                     | 符合要求                        |                                        |
| 12      | 桥架螺栓连接                                                                              |      | 紧固、螺母置于槽外                   | 符合要求                        |                                        |
| 13      | 支架立柱间距                                                                              |      | 符合设计                        | 符合要求                        |                                        |
| 14      | 垂直误差                                                                                |      | $\leq 0.2$ 竖井高度             | 符合要求                        |                                        |
| 15      | 桥架连接附件                                                                              |      | 正确、齐全                       | 符合要求                        |                                        |
| 16      |                                                                                     |      |                             | 符合要求                        |                                        |
| 17      |                                                                                     |      |                             | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论    |                                                                                     |      | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号 |                                                                                     |      | 钢卷尺                         |                             |                                        |
| 检验人员    |  |      | 检验日期                        | 2020年4月10日                  |                                        |