


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-108

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	34#箱变端电缆终端头制作	实施单位	羲和电力有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	不直度		<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求	
2	外形尺寸		符合图纸	符合要求	
3	水平度		<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求	
4	高度、方向		符合设计要求	符合要求	
5	与支架连接		牢固可靠	符合要求	
6	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序	符合要求	
7	防火包		填实，无缝隙	符合要求	
8	防火堵料		密实，无缝隙	符合要求	
9	防火涂料或阻火包带使用		电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	符合要求	
10			阻火隔墙两侧电缆	符合要求	
11	防火涂料涂刷		按材料使用说明涂刷	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪		
检验人员			检验日期	2022 年 09 月 01 日	