


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目  
 编号：TJBHYJP-CZZH-PX-111

| 检验对象分类       |                                                                                     |                         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备                                                                                  | 设备名称                    |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|              |                                                                                     | 生产厂家                    |                             | 安装位置                        |                                        |
|              | 材料                                                                                  | 材料名称                    |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|              |                                                                                     | 生产厂家                    |                             | 使用部位                        |                                        |
|              | 工序                                                                                  | 工序名称                    | 23#、24#、25#箱变端电缆终端头制作       | 实施单位                        | 安徽天太太阳能工程有限公司                          |
| 序号           | 检 验 项 目                                                                             | 质量标准                    | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1            | 不直度                                                                                 | <1 mm/m,<3 mm/全长        | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2            | 外形尺寸                                                                                | 符合图纸                    | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3            | 水平度                                                                                 | <1 mm/m,<3 mm/全长        | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4            | 高度、方向                                                                               | 符合设计要求                  | 符合要求                        |                             |                                        |
| 5            | 与支架连接                                                                               | 牢固可靠                    | 符合要求                        |                             |                                        |
| 6            | 交流侧电缆接线前电缆绝缘                                                                        | 绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序      | 符合要求                        |                             |                                        |
| 7            | 防火包                                                                                 | 填实，无缝隙                  | 符合要求                        |                             |                                        |
| 8            | 防火堵料                                                                                | 密实，无缝隙                  | 符合要求                        |                             |                                        |
| 9            | 防火涂料或阻火包带使用                                                                         | 电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段 | 符合要求                        |                             |                                        |
| 10           |                                                                                     | 阻燃隔墙两侧电缆                | 符合要求                        |                             |                                        |
| 11           | 防火涂料涂刷                                                                              | 按材料使用说明涂刷               | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验结论         |                                                                                     | 符合要求                    |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |                                                                                     | 接地电阻测试仪                 |                             |                             |                                        |
| 检验人员         |  | 检验日期                    | 2022 年 05 月 13 日            |                             |                                        |