

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-130

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	12#、16#、17#电缆井钢筋绑扎	实施单位	安徽天太太阳能工程有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求	符合要求	
2	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求	
3	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求	
4	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求	
5	网片长、宽偏差		±10mm	符合要求	
6	网眼尺寸偏差		±20mm	符合要求	
7	网片对角线差		≤10mm	符合要求	
8	基础保护层厚度偏差		±10mm	符合要求	
9	柱保护层厚度偏差		±5mm	符合要求	
10					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、卡尺		
检验人员	刘春芳		检验日期	2020年7月28日	