

平行检验记录表

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZNDQ-PJ-007

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 4#5#并网柜基础钢筋安装	实施单位	中易建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合设计		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合设计		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合设计		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合设计		
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺			
检验人员	张光平	检验日期	2019 年 11 月 25 日		