

平行检验记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号：WLHT-PXJC-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	15、16 区箱逆变基础钢筋、模板安装	实施单位	环联巨能电力工程设计有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	钢筋保护层厚度偏差	±5mm	符合要求		
6	模板尺寸及加固检查	必须符合设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		图 2			
检验人员	李学东		检验日期	2019 年 11 月 13 日	