


## 平行检验记录表

工程名称:普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-PXJB-001

| 检验对象分类   |                                                                                     |                | <input type="checkbox"/> 设备                | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                                                                                  | 设备名称           |                                            | 设备型号规格                                 |                             |
|          |                                                                                     | 生产厂家           |                                            | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料                                                                                  | 材料名称           | 支架                                         | 材料型号规格                                 | H39                         |
|          |                                                                                     | 生产厂家           | 迈贝特(厦门)新能源有限公司                             | 使用部位                                   | 光伏发电支架安装                    |
|          | 工序                                                                                  | 工序名称           |                                            | 实施单位                                   |                             |
|          |                                                                                     | 其他             |                                            |                                        |                             |
| 序号       | 检验项目                                                                                | 质量标准           | 质量检验结果                                     |                                        | 备注                          |
| 1        | 导轨长度                                                                                | GBT5237.1-2017 | 3384、3385、3383、3384<br>2315、2316、2317、2316 |                                        |                             |
| 2        | 导轨宽度                                                                                | GBT5237.1-2017 | 3.2、3.3、3.2、3.3                            |                                        |                             |
| 3        | 导轨高度                                                                                | GBT5237.1-2017 | 3.89、3.9、3.89、3.91                         |                                        |                             |
| 4        | 导轨壁厚                                                                                | GBT5237.1-2017 | 1.07、1.08、1.06、1.07                        |                                        |                             |
| 5        | 导轨涂膜                                                                                | GBT5237.1-2017 | 16.2、17.6、11.9                             |                                        |                             |
| 6        | 边压、中压长度                                                                             | GBT5237.1-2017 | 49.9、50、50.1、49.9                          |                                        |                             |
| 7        | 边压、中压厚度                                                                             | GBT5237.1-2017 | 3.2、3.3、3.2、3.3                            |                                        |                             |
| 8        | 夹具长度                                                                                | GBT5237.1-2017 | 50、49.9、50、49.9                            |                                        |                             |
| 9        | 夹具厚度                                                                                | GBT5237.1-2017 | 3.48、3.49、3.5、3.49                         |                                        |                             |
|          |                                                                                     |                |                                            |                                        |                             |
|          |                                                                                     |                |                                            |                                        |                             |
| 检验结论     |                                                                                     |                | 合格                                         |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |                                                                                     |                | 游标卡尺、千分尺、非铁质涂层测厚仪                          |                                        |                             |
| 检验人员     |  |                | 检验日期                                       | 2020年4月2日                              |                             |

## 填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。