

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-GX-030

检验对象分类				☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		/	设备型号规格	/	
		生产厂家		/	安装位置	/	
	材料	材料名称		/	材料型号规格	/	
		生产厂家		/	使用部位		
	工序	工序名称		14#方阵预制桩压桩	实施单位	上海宝冶集团有限公司	
		其他					
序号	检 验 项 目			质量标准	质量检验结果	备 注	
01	桩位防线			±10mm	符合要求		
02	桩顶标高（不具备支架调解功能）			0, -10mm	符合要求		
03	桩位			±30mm	符合要求		
04	桩径（截面尺寸）		灌注桩	±10mm	/		
			混凝土预制桩	±5mm	符合要求		
			钢桩	钢管、型钢	±0.5%外径或边长	/	
				钢板切割	±2mm	/	
05	桩长		灌注桩	±100mm	/		
			预制桩	±10mm	符合要求		
			钢桩	±10, mm	/		
06	垂直度		每米	10mm	/		
			全高	20mm	符合要求		
检验结论				合格			
检验仪器及编号				水平尺、水准仪			
检验人员	周飞			检验日期	2020 年 07 月 07 日		