

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-GX-032

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位		
	工序	工序名称	16#方阵预制桩压桩	实施单位	上海宝冶集团有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
01	桩位防线		$\pm 10\text{mm}$	符合要求		
02	桩顶标高（不具备支架调解功能）		0, - 10mm	符合要求		
03	桩位		$\pm 30\text{mm}$	符合要求		
04	桩径（截面尺寸）		灌注桩	$\pm 10\text{mm}$	/	
			混凝土预制桩	$\pm 5\text{mm}$	符合要求	
			钢桩	钢管、型钢	$\pm 0.5\%$ 外径或边长	/
				钢板切割	$\pm 2\text{mm}$	/
05	桩长		灌注桩	$\pm 100\text{mm}$	/	
			预制桩	$\pm 10\text{mm}$	符合要求	
			钢桩	$\pm 10, \text{mm}$	/	
06	垂直度		每米	10mm	/	
			全高	20mm	符合要求	
检验结论			合格			
检验仪器及编号			水平尺、水准仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 15 日		