

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-GX-035

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位		
	工序	工序名称	19#方阵预制桩压桩	实施单位	上海宝冶集团有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
01	桩位防线		±10mm	符合要求		
02	桩顶标高（不具备支架调解功能）		0, -10mm	符合要求		
03	桩位		±30mm	符合要求		
04	桩径（截面尺寸）	灌注桩	±10mm	/		
		混凝土预制桩	±5mm	符合要求		
		钢桩	钢管、型钢	±0.5%外径或边长	/	
			钢板切割	±2mm	/	
05	桩长	灌注桩	±100mm	/		
		预制桩	±10mm	符合要求		
		钢桩	±10, mm	/		
06	垂直度	每米	10mm	/		
		全高	20mm	符合要求		
检验结论			合格			
检验仪器及编号			水平尺、水准仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020年07月29日		