

平行檢驗記錄表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号: SYWDX-ZHJL-009

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	5B、6B号箱逆变基础 管机定位放线及高程 控制	实施单位	信息产业电子第十一 设计研究院科技工程 股份有限公司
其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	控制桩测设		根据建（构）筑物的 主轴线设控制桩。桩 深度应超过冰冻土 层。各建（构）筑物 不应少于4个	合格	
2	平面控制桩精度		应符合二级导线的精 度要求	合格	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精 度要求	合格	
4	全站仪定位精度		应符合现行有关标准 的规定	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、全站仪		
检验人员	王朋官		检验日期	2020年12月11日	



扫描全能王 创建