

平行检验记录表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号：JLPX-11

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格
		生产厂家			安装位置
	材料	材料名称			材料型号规格
		生产厂家			使用部位
	工序	工序名称	钢筋加工		实施单位
		其他	石家庄科林电气设备有限公司		
序号	检验项目	质量标准			质量检验结果
1	原材料抽检☆	钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定			合格
2	有抗震要求的框架结构☆	对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3			
3	化学成分专项检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验			合格
4	受力钢筋弯钩和弯折	1、当设计要求钢筋末端需作 135° 弯钩时，HRB400E 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；2、钢筋作不大于 90° 的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍			合格
5	箍筋末端弯钩	除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应做弯钩，弯钩形式应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：1、箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚不应小于受力钢筋直径；2、箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90°；对 有抗震等要求的结构，应为 135°；3、箍筋弯后平直部分长度：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍；对 有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍			合格
6	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈			合格
7	钢筋调直	应符合设计要求和现行有关标准的规定			合格
8	钢筋加工偏差	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸	±10		合格
9		弯起钢筋的弯折位置	±20		合格
10		箍筋内净尺寸	±5		合格
检验结论		符合要求			
检验人员 李朝旭		检验日期			2021年3月19日