

# 平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

| 检验对象分类       |                      |        | <input type="checkbox"/> 设备                                                                         | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备                   | 设备名称   |                                                                                                     |                             | 设备型号规格                                 |
|              |                      | 生产厂家   |                                                                                                     |                             | 安装位置                                   |
|              | 材料                   | 材料名称   |                                                                                                     |                             | 材料型号规格                                 |
|              |                      | 生产厂家   |                                                                                                     |                             | 使用部位                                   |
|              | 工序                   | 工序名称   | 71# 混凝土外观尺寸                                                                                         |                             | 实施单位                                   |
|              |                      | 其他     |                                                                                                     |                             |                                        |
| 序号           | 检验项目                 |        | 质量标准                                                                                                |                             | 质量检验结果                                 |
| 1            | 外观质量☆                |        | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收                              |                             | 合格                                     |
| 2            | 尺寸偏差☆                |        | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收 |                             | 合格                                     |
| 3            | 外观质量                 |        | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷                                       |                             | 合格                                     |
| 4            | 轴线位移                 | 独立基础   | ≤10                                                                                                 |                             | 2.1.2                                  |
| 5            |                      | 其它基础   | ≤15                                                                                                 |                             |                                        |
| 6            |                      | 墙、柱、梁  | ≤8                                                                                                  |                             |                                        |
| 7            | 垂直度                  | 层      | ≤5m                                                                                                 | ≤8                          |                                        |
| 8            |                      | >5m    | ≤10                                                                                                 |                             |                                        |
| 9            |                      | 全高（H）  | 不大于H/1000，且不大于30mm                                                                                  |                             |                                        |
| 10           | 标高偏差                 | 杯形基础杯底 | 0~-10                                                                                               |                             |                                        |
|              |                      | 其它基础顶面 | ±10                                                                                                 |                             |                                        |
|              |                      | 层高     | ±10                                                                                                 |                             |                                        |
|              |                      | 全高     | ±30                                                                                                 |                             |                                        |
| 11           | 截面尺寸偏差               |        | +8~-5                                                                                               |                             |                                        |
| 12           | 表面平整度                |        | ≤8                                                                                                  |                             | 6.2.5                                  |
| 13           | 预留洞中心位移              |        | ≤15                                                                                                 |                             |                                        |
| 14           | 预留孔                  | 中心位移   | ≤5                                                                                                  |                             |                                        |
|              |                      | 截面尺寸偏差 | +10~-5                                                                                              |                             |                                        |
| 15           | 混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量 |        | 应符合本标准附录 B 的规定                                                                                      |                             |                                        |

|      |             |                  |           |  |
|------|-------------|------------------|-----------|--|
| 16   | 防水混凝土表面裂缝宽度 | 不应大于 0.2mm，并不得贯通 |           |  |
|      |             |                  |           |  |
|      |             |                  |           |  |
| 检验结论 |             | 符合要求             |           |  |
| 检验人员 | 刘小东         | 检验日期             | 2021年8月5日 |  |