

# 平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

| 检验对象分类   |                   |         | <input type="checkbox"/> 设备                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |  |
|----------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称    |                                                                                                                                                                                       | 设备型号规格                      |                                        |  |
|          |                   | 生产厂家    |                                                                                                                                                                                       | 安装位置                        |                                        |  |
|          | 材料                | 材料名称    |                                                                                                                                                                                       | 材料型号规格                      |                                        |  |
|          |                   | 生产厂家    |                                                                                                                                                                                       | 使用部位                        |                                        |  |
|          | 工序                | 工序名称    | 38# 钢筋安装                                                                                                                                                                              | 实施单位                        | 中竣集团                                   |  |
|          |                   | 其他      |                                                                                                                                                                                       |                             |                                        |  |
| 序号       | 检验项目              |         | 质量标准                                                                                                                                                                                  | 质量检验结果                      | 备注                                     |  |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ |         | 必须符合设计要求                                                                                                                                                                              | 合格                          |                                        |  |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式        |         | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                                                                                                                                                     | 合格                          |                                        |  |
| 3        | 焊接接头的质量           |         | 应符合本标准附录 C 的规定                                                                                                                                                                        |                             |                                        |  |
| 4        | 接头位置              |         | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍                                                                                                                             |                             |                                        |  |
| 5        | 受力钢筋焊接接头设置        |         | 宜相互错开。在连接区段长度为 35 倍 d 且不小于 500mm 范围内,接头面积百分率应符合国家规范 GB50204 的规定                                                                                                                       | 合格                          |                                        |  |
| 6        | 绑扎搭接接头            |         | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 1.3L 长度内,接头面积百分率：1、对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%；2、对柱类构件,不宜大于 50%；3、当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁内构件不宜大于 50%,对其他构件,可根据实际情况放宽 |                             |                                        |  |
| 7        | 箍筋配置              |         | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定                                                                                                                           | 合格                          |                                        |  |
| 8        | 钢筋网片              | 网片长、宽偏差 | ±10                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |  |
| 9        |                   | 网眼尺寸偏差  | ±20                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |  |
| 10       |                   | 网片对角线差  | ≤10                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |  |
| 11       | 钢筋骨架              | 长度偏差    | ±10                                                                                                                                                                                   | 78-6                        |                                        |  |
|          |                   | 宽、高度偏差  | ±5                                                                                                                                                                                    | 212                         |                                        |  |
| 12       | 受力钢筋              | 间距偏差    | ±10                                                                                                                                                                                   | 781                         |                                        |  |
|          |                   | 排距偏差    | ±5                                                                                                                                                                                    | 211                         |                                        |  |
|          |                   | 保护层厚度偏差 | 基础                                                                                                                                                                                    | ±10                         |                                        |  |
|          |                   |         | 柱、梁                                                                                                                                                                                   | ±5                          |                                        |  |
|          |                   |         | 板、墙、壳                                                                                                                                                                                 | ±3                          |                                        |  |

|      |             |      |             |            |  |
|------|-------------|------|-------------|------------|--|
| 13   | 箍筋、横向钢筋间距偏差 |      | $\pm 20$    | 1112-13    |  |
| 14   | 钢筋弯起点位移     |      | $\leq 20$   |            |  |
| 15   | 预埋件         | 中心位移 | $\leq 5$    | 211        |  |
|      |             | 水平高差 | $+3 \sim 0$ | 120        |  |
|      |             |      |             |            |  |
|      |             |      |             |            |  |
|      |             |      |             |            |  |
|      |             |      |             |            |  |
| 检验结论 |             |      | 符合要求        |            |  |
| 检验人员 | 方心志         |      | 检验日期        | 2021年8月10日 |  |