


# 钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-021

|                                                                                                                                                                                        |    |                       |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 工程名称                                                                                                                                                                                   |    | 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目     |       | 检验部位                 | 升压站储能电池舱基础压顶梁、构造柱（4个） |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 序号                                                                                                                                                                                     |    | 检查内容                  |       | 检查情况                 |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                      | 1  | 外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等） |       | 外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等 |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 2  | 钢筋型号规格间距              |       | Φ14                  |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                      | 项次 | 项目                    |       | 设计值（mm）              | 允许偏差值（mm）             | 实测值（mm） |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 1  | 直径偏差（mm）              |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 2  | 箍筋平直段长度               |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 3  | 箍筋内径尺寸                |       |                      | ±5                    | 2       | 2  | 3  | 2  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 4  | 受力钢筋                  | 间距    |                      | ±10                   | -5      | -2 | -1 | -1 |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |    |                       | 排距    |                      | ±5                    | +2      | +1 | +1 | +1 |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |    |                       | 保护层厚度 | 基础                   | 50                    | ±10     | -1 | -6 | -5 | -3 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |    |                       |       | 柱                    | 50                    | ±5      | -2 | -3 | -5 | -2 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 5  | 箍筋和横向钢筋间距             |       | 20                   | ±20                   |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 6  | 钢筋弯起点位置               |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 7  | 钢筋接头位置及长度             |       | 同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求 |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 8  | 钢筋锚固长度（锚固位置）          |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 9  | 预埋件                   | 中心位置  | ✓                    |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |    |                       | 水平高差  | ✓                    |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 检测结论和意见：<br><div>合格</div> <div>                         监理工程师  </div> <div>2023 年 02 月 23 日</div> |    |                       |       |                      |                       |         |    |    |    |    |  |  |  |  |

