

# 平行检验记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：ZHJL-PXJY-003

| 检验对象分类   |                  |                                                             | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料 <input type="checkbox"/> | 工序 <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称                                                        |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                  | 生产厂家                                                        |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料               | 材料名称                                                        |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                  | 生产厂家                                                        |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序               | 工序名称                                                        | 基础钢筋安装                      | 施工单位                        | 上海道发能源科技有限公司                           |
|          |                  | 其他                                                          |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目             | 质量标准                                                        | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 必须符合设计要求                                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式       | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                           | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 接头位置             | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍   | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 箍筋配置             | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定 | 合格                          |                             |                                        |
| 5        |                  |                                                             |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                  | 检验合格                                                        |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  | /                                                           |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 南士荣              |                                                             | 检验日期                        | 2022 年 9 月 12 日             |                                        |

