

# 平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-008

| 检验对象分类  |                |                | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 名称      |                |                | 汇流箱安装                       | 实施单位                        | 中国二十二冶集团有限公司                |
| 其它      |                |                |                             | 地点                          | D2 车间屋顶                     |
| 序号      | 检 验 项 目        |                | 质 量 标 准                     | 检 验 方 式                     | 结 果                         |
| 1       | 设备<br>检查       | 防护等级           | 符合设计、合同要求                   | 观察                          | 符合                          |
| 2       |                | 外形尺寸           | 符合图纸                        | 用钢尺检测                       | 符合                          |
| 3       |                | 元器件            | 完好、无松动                      | 内部检查                        | 符合                          |
| 4       |                | 开关和熔断器         | 断开灵活、可靠                     | 操作试验                        | 符合                          |
| 5       | 设备<br>安装       | 位置             | 符合图纸设计                      | 核对图纸检查                      | 符合                          |
| 6       |                | 支架和固定螺栓        | 镀锌件                         | 外观检查                        | 符合                          |
| 7       |                | 垂直度            | 允许偏差应小于 1.5mm               | 测量                          | 符合                          |
| 8       |                | 接地             | 应牢固、可靠                      | 对照标准检查                      | 符合                          |
| 9       |                | 接地线的截面         | 符合设计要求                      | 卡尺实测                        | 符合                          |
| 10      | 绝缘<br>电阻<br>测试 | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于 2MΩ                 | 用兆欧表测试                      | 符合                          |
| 11      |                | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于 2MΩ                 | 用兆欧表测试                      | 符合                          |
| 检验结论    |                |                | 合格                          |                             |                             |
| 检验仪器及编号 |                |                | 兆欧表 铜工                      |                             |                             |
| 检验人员    |                |                | 王在阳                         | 检验日期                        | 2023 年 4 月 7 日              |



扫描全能王 创建