

平行检验记录表

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号: ZHJL-SZBX-PXJY-003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SG320HX
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	安装位置	车棚
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	上海道发新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	合格	
2		外形尺寸	符合图纸要求	合格	
3		元器件	完好、无松动	合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	合格	
5	设备安装	位置	符合图纸要求	合格	
6		支架和固定螺栓	符合图纸要求	合格	
7		垂直度	允许偏差小于 1.5mm	合格	
8		接地	应牢固可靠	合格	
9		接地线的截面	符合图纸要求	合格	
10	绝缘电阻测试	逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	合格	
11		逆变器出线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 兆欧表		
检验人员	夏旭		检验日期	2022年12月26日	

