

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-039

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟开挖、电缆沟回填	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		施工部位	34#到 38#电缆沟开挖		
	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备注	
序号	电缆沟开挖深度不低于 0.8m 符合	设计要求	符合设计要求		
1	电缆沟底部平整符合	设计要求	符合要求		
2	电缆沟开挖宽度符合	设计要求	符合要求		
3	电缆沟与马路间距符合	设计要求	符合要求		
4	电缆沟开挖长度符合	设计要求	符合要求		
5	电缆沟斜坡参数符合	设计要求	符合要求		
6	电缆沟回填铺沙盖砖	设计要求	符合要求		
7					
8					
检验结论		经检验符合设计要求.			
检验仪器及编号		10 米卷尺	检验日期	2023 年 12 月 09 日	
检验人员		王子东			