

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-82

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩钢筋笼	材料型号规格	76mm*3mm*1400mm
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区 域方阵地锚桩
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	1.40m	1.42m 1.40m 1.41m		
02	钢管规格	直径 76mm，厚度 3mm，长度 500mm	76.1mm×3.1mm×505mm 76mm×3.2mm×502mm 76.2mm×3.1mm×500mm		
03	箍筋间距	250mm	252mm 248mm 239mm		
04	主筋直径	10mm	10.1mm 9.8mm 10.2mm		
05	钢管镀锌层厚度	> 65um	64um 68um 70um		
06	钢管镀锌长度	300mm	340mm 350mm 338mm 330mm		
检验仪器		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪 123KA060640010 123KA060640002 123KA060640025			
检验结论		检验合格			
检验人员	10002	检验日期	2023 年 11 月 23 日		