

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩钢筋笼	材料型号规格	76mm*3mm*1400mm
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区 域方阵地锚桩
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	1.40m	1.41m / 1.40m		
02	钢管规格	直径 76mm, 厚度 3mm, 长度 500mm	76.03mm, 76.86mm, 75.91mm, 76.06mm 76.05mm, 2.96mm, 2.94mm, 3.1mm 501mm, 503mm, 500mm		
03	箍筋间距	250mm	245mm, 239mm, 267mm		
04	主筋直径	10mm	10.07mm, 9.89mm, 9.3mm		
05	钢管镀锌层厚度	> 65um	80um, 63um, 69um 72um		
06	钢管镀锌长度	300mm	345mm, 356mm 350mm		
检验仪器		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪			
检验结论		检验合格			
检验人员	王成	检验日期	2023 年 12 月 09 日		