

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩钢筋笼	材料型号规格 (mm)	76*3*2700
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区21# 区域方阵地锚桩
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	2700mm	合 格		
02	钢筋笼长度	2200mm	2000mm		
03	箍筋间距	250mm	合 格		
04	主筋直径	10mm	合 格		
05	钢管镀锌层厚度	> 65um	合 格		
06	钢管	直径 76mm, 厚度 3mm	合 格		
07	钢管	长度 500mm	合 格		
		镀锌长度 350mm			
检验仪器		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪			
检验结论		钢筋笼长度短了200mm,要求退场。			
检验人员	[Signature]		检验日期	2023 年 08 月 29 日	