

桩基工程检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-CZZH-JCJL-006

单位/子单位工程	光伏区土建工程		分部工程	M区支架桩基基础
检查依据	《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021		检查日期	2025年3月24日
序号	检查项目	标准或要求	检查结果	
1	承载力	管桩竖向抗压承载力 148KN，水平承载力 8.6KN；管桩方桩竖向抗拔承载力 120KN，水平承载力 135KN；	符合设计要求	
2	桩身完整性	小应变试验抽检 10%	符合设计要求	
2	原材料检验	成品桩应有出厂合格证，并进行进场后的外观检验，表面应平整，颜色均匀，蜂窝面积小于总面积 0.5%	合格	
3	桩位	桩位偏差设计要求 $\pm 20\text{mm}$	合格	
4	桩顶标高	桩顶标高偏差设计要求 $\pm 20\text{mm}$	合格	
5	桩身垂直度	垂直度偏差 $\leq 1.0\%$	合格	
结论： 经检查合格 监理人员（签字）： <u>朱启金</u> 日期： <u>2025.3.24</u>				



扫描全能王 创建

桩基工程检查记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-CZZH-JCJL-006

单位/子单位工程	光伏区土建工程		分部工程	M区支架桩基基础
检查依据	《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021		检查日期	2025年3月24日
序号	检查项目	标准或要求		检查结果
1	承载力	管桩竖向抗压承载力 148KN, 水平承载力 8.6KN; 管桩方桩竖向抗拔承载力 120KN, 水平承载力 135KN;		符合设计要求
2	桩身完整性	小应变试验抽检 10%		符合设计要求
2	原材料检验	成品桩应有出厂合格证, 并进行进场后的外观检验, 表面应平整, 颜色均匀, 蜂窝面积小于总面积 0.5%		合格
3	桩位	桩位偏差设计要求 $\pm 20\text{mm}$		合格
4	桩顶标高	桩顶标高偏差设计要求 $\pm 20\text{mm}$		合格
5	桩身垂直度	垂直度偏差 $\leq 1.0\%$		合格
结论: 经检查合格 监理人员(签字): <u>朱启亮</u> 日期: <u>2025.3.24</u>				



扫描全能王 创建

