

### 桩基工程检查记录表

工程名称：上海奉贤查号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-CZZH-JCJL-021

|                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                  |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------|
| 单位/子单位工程                                                                                                                                                                                             | 光伏区土建工程                                  |                                                  | 分部工程 | 7#箱逆变桩基基础       |
| 检查依据                                                                                                                                                                                                 | 《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021 |                                                  | 检查日期 | 2025 年 5 月 21 日 |
| 序号                                                                                                                                                                                                   | 检查项目                                     | 标准或要求                                            |      | 检查结果            |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 承载力                                      | 管桩竖向抗压承载力最大 220KN                                |      | 符合设计要求          |
| 2                                                                                                                                                                                                    | 桩身完整性                                    | 小应变试验                                            |      | 符合设计要求          |
| 2                                                                                                                                                                                                    | 原材料检验                                    | 成品桩应有出厂合格证，并进行进场后的外观检验，表面应平整，颜色均匀，蜂窝面积小于总面积 0.5% |      | 合格              |
| 3                                                                                                                                                                                                    | 桩位                                       | 设计要求中心位移偏差为 $\pm 30\text{mm}$                    |      | 合格              |
| 4                                                                                                                                                                                                    | 桩顶标高                                     | 桩顶标高偏差 $\pm 50\text{mm}$                         |      | 合格              |
| 5                                                                                                                                                                                                    | 桩身垂直度                                    | 垂直度偏差 $\leq 1.0\%$                               |      | 合格              |
| <p>结论：<br/><span style="font-size: 1.2em; margin-left: 100px;">符合要求</span></p> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;">             监理人员（签字）： <u>朱启俊</u>      日 期： <u>2025.5.21</u> </div> |                                          |                                                  |      |                 |



