

桩基工程检查记录表

工程名称: 上海奉贤壹号滩4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-CZZH-JCJL-027

单位/子单位工程	光伏区土建工程	分部工程	13#箱变桩基基础
检查依据	《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021		检查日期
			2025年5月21日
序号	检查项目	标准或要求	检查结果
1	承载力	管桩竖向抗压承载力最大220KN	符合设计要求
2	桩身完整性	小应变试验	符合设计要求
2	原材料检验	成品桩应有出厂合格证, 并进行进场后的外观检验, 表面应平整, 颜色均匀, 蜂窝面积小于总面积0.5%	合格
3	桩位	设计要求中心位移偏差为 $\pm 30\text{mm}$	合格
4	桩顶标高	桩顶标高偏差 $\pm 50\text{mm}$	合格
5	桩身垂直度	垂直度偏差 $\leq 1.0\%$	合格
结论: 符合要求 监理人员(签字): <u>朱晓金</u> 日期: <u>2025.5.21</u>			



