

平行检验记录表

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号：SNXH-CZZH-PJ-A19-001

检验对象分类		设备	材料	工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB400E 8 12 14 16
		生产厂家	上海涵霞实业有限公司	使用部位	35KV 开关站基础
	工序	工序名称	开关站基础网片加工	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	8mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	18mm		
7	网片对角线差	≤10mm	7mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	6mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	4mm		
检验结论					
检验仪器及编号		游标卡尺、卷尺			
检验人员	朱书全		检验日期	2025 年 05 月 30 日	