

平行检验记录表

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

编号：023

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	直径32钢管	材料型号规格	直径32钢管
		生产厂家	浙江正金元	使用部位	屋面
	工序	工序名称	检修区、钢结构	实施单位	信哲
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	生产车间屋面检修人行道牢固	平直，牢固，外观符合要求	平直，牢固，外观符合要求		
2	焊装车间屋面检修人行道牢固	平直，牢固，外观符合要求	平直，牢固，外观符合要求		
3	总装车间屋面检修人行道牢固	平直，牢固，外观符合要求	平直，牢固，外观符合要求		
4	生产车间钢梯焊接质量检查	饱满，平直，外观符合要求	饱满，平直，外观符合要求		
5	焊装车间钢梯下料质量检查	饱满，平直，外观符合要求	饱满，平直，外观符合要求		
6	总装车间钢梯下料质量检查	饱满，平直，外观符合要求	饱满，平直，外观符合要求		
7	生产车间钢材除锈与刷漆质量检查	除锈干净，刷漆符合要求	除锈干净，刷漆符合要求		
8	焊装车间钢材除锈质量检查	除锈干净，刷漆符合要求	除锈干净，刷漆符合要求		
9	总装车间钢材除锈质量检查	除锈干净，刷漆符合要求	除锈干净，刷漆符合要求		
10	总装车间钢梯拼装未加垫片	上下各有垫片	有部份未加垫片	现场已整改	
11	车直径32水管丝扣	长接头丝扣4个丝扣以上	4、4.5、4、.5、4.3		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		5m卷尺、游标卡尺、手动检查、观察			
检验人员	郭建强、刘东宇	检验日期	2018年8月13日		

填写、使用说明

- 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打v，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。