



水泥混凝土抗渗性试验检测报告

2015270269R号

有效期限: 2018年04月11日至2020年04月11日 交通试验检测中心



陕JG乙025

报告编号: BG-2016-TYH-773

施工/委托单位	中清能绿洲科技股份有限公司	委托编号	WT-2016-663		
工程名称	中广核陕西铜川二期50MW农业大棚光伏发电项目	样品编号	YP-2016-TYH-773		
工程部位/用途	SVG阀室基础	样品描述	表面平整、无蜂窝麻面、无裂缝		
试验依据	JTG E30-2005(T0568-2005)	判定依据	JTG/T F50-2011		
主要仪器设备及编号	水泥混凝土渗透仪HN-019				
设计抗渗标号	P6	设计强度 (MPa)	C30		
试验项目	计量单位	规定值	试验结果	单项判定	
达到设计抗渗标号时1组中出现渗水试件数	个	≥ 3	2	合格	
6个试件中有3个渗水时的水压力 H	MPa	0.9	0.9	合格	
实测抗渗标号 S	/	P6	P6	合格	
检测结论: 依据规范JTG E30-2005规程试验, 结果符合JTG/T F50-2011规范要求。 备注:					

试验:

高新莉

审核:

刘红

签发:

王军

日期:

2016年12月9日

(专用章)

